

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	%	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS								
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06			
1.0	Serviços preliminares	R\$ 30.483,90	6,26%	R\$ 30.483,90	100%							
2.0	Infraestrutura e Superestrutura	R\$ 152.882,08	31,37%	R\$ 76.441,04	50%	R\$ 38.220,52	25%	R\$ 38.220,52	25%			
3.0	Alvenaria	R\$ 80.024,14	16,42%			R\$ 40.012,07	50%	R\$ 40.012,07	50%			
4.0	Impermeabilização	R\$ 5.150,42	1,06%			R\$ 5.150,42	100%	R\$ 5.150,42	100%			
5.0	Piso	R\$ 33.741,32	6,92%					R\$ 33.741,32	100%			
6.0	Cobertura	R\$ 88.529,41	18,17%					R\$ 44.264,71	50%	R\$ 44.264,71	50%	
7.0	Esquadrias	R\$ 4.079,02	0,84%					R\$ 4.079,02	100%			
8.0	Instalações hidro-sanitárias	R\$ 39.551,17	8,12%					R\$ 19.775,59	50%	R\$ 19.775,59	50%	
9.0	Pintura	R\$ 33.213,86	6,82%							R\$ 33.213,86	100%	
10.0	Vidros	R\$ 3.056,40	0,63%							R\$ 3.056,40	100%	
11.0	Elétrica	R\$ 13.351,80	2,74%							R\$ 13.351,80	100%	
12.0	Serviços complementares	R\$ 3.251,56	0,67%							R\$ 3.251,56	100%	
TOTAL GLOBAL		R\$ 487.315,08	100,00%	R\$ 106.924,94		R\$ 83.383,01		R\$ 101.860,64		R\$ 77.392,09		R\$ 487.315,08
TOTAL GLOBAL											100%	

OBRA: Ampliação da "Creche Escola Neuza Regina Bruno Carnevalli Gonzalez"

LOCAL: Rua Emílio Winter Crino, n° 81, Jardim Amália, Taiúva-SP.


LARISSA M. GALLO SCARPIM
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA/SP 5069763756

Taiúva, 25 de agosto de 2021.